

## 16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez<sup>1</sup>

### A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

##### I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: <b>Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata</b>	
Postai cím: <b>Bocskai út 39-41.</b>	
Város: <b>Budapest</b>	Postai irányítószám: <b>1113</b>

#### II. szakasz: Tárgy

##### II.1) Meghatározás

<b>II.1.1) A közbeszerzés tárgya:</b> Bp. XI. ker. Szent Adalbert téri Eperke játszótér és a körülötte lévő park korszerűsítése, fejlesztése
--

##### II.2) A közbeszerzés mennyisége

<p><b>II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:</b> Az Ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező előkészítő tervdokumentáció és mellékelt tételes költségvetés-kiírás alapján, az alábbi főbb mutatók szerint:</p> <p><b>Bontási munkák:</b> 26 fm korlát, 5 db kerékpártároló, 13 db hulladékgyűjtő, 21 db pad, 1 db árnyékolótető, 1 db ivókút, 94 fm kerítés, 110 m<sup>3</sup> homokozó, 137 fm rönkszegély, 233 fm kertiszegély, 596 m<sup>2</sup> térkő, 90 m<sup>2</sup> gumilap burkolat, 6 db játszószer, 6,5 fm támfal bontása. Bontásból származó hulladék elszállítása 277 lazult m<sup>3</sup>.</p> <p><b>Földmunkák:</b> 265 m<sup>3</sup> tükörkiemelés, 240 m<sup>3</sup> bontandó burkolatok alépitményeinek kiszedése; elszállítás 405 m<sup>3</sup>.</p> <p><b>Építési munkák:</b> Burkolatépítések alépitménnyel: 477 m<sup>2</sup> gumiburkolat építése változó vastagságú (3-11 cm) SBR ütéselelyelő- és 1 cm vtg EPDM kopóréteggel; 21 m<sup>3</sup> gumiburkolatú beton homokozószegély, 504 m<sup>2</sup> stabilizált járdaburkolat építése; 86 m<sup>2</sup> térkő burkolat helyszínen deponált térkőből, 13 db tömlépcső alapozással, 111 m<sup>2</sup> bazalt zúzottkő burkolat, 23 m<sup>2</sup> gránit kiskockakő burkolat. Szegélyépítések: 565 fm fém szegély, 80 fm beton kerti szegély, 64 fm akác rönk szegély, 135 fm műanyag szegély beépítése a szükséges alépitményekkel. 115 m<sup>3</sup> homok feltöltés a homokozókban. Kerítésépítés: 62 fm 1,80 m magas táblás kerítés építése, 45 fm egyedi kerítés építése acélcsőből, 1 db egyedi kapu építése. Kutyafuttató kerítésének megépítése 94 fm helyszínen deponált elemből + 15 fm azonos típusú új elem használatával; 3 db kapu beépítése. Eszközök, berendezések telepítése: 18 db pad; 1 db asztal; 3 db napozóágy; 7 db ülökocka; 3 klt. kerek asztal 4 székkal; 15 db hulladékgyűjtő; 1 db napvitorla. 4 db új játszóeszköz kihelyezése (mászóköcka, fészekhintta, trambulín, hangpanel) és 2 db meglévő, deponált játszóeszköz felújítása, kihelyezése; 3 db helyszínen maradó játszóeszköz felújítása; szabványossági felülvizsgálat készítése. 1 db pingpongasztal és 2 db mini futballkapu telepítése. Kutyafuttató területére 11 db új eszköz beépítése. Ivókút kiépítése 1 db; ivókút kutyaitatóval 1 db; szikkasztó 2 db; süllyesztett kerti csap 3 db. Egyállásos WC pavilon telepítése, közműcsatlakozások kiépítésével 1 db. Automata öntözőrendszer kiépítése a játszótér területén 157 m<sup>2</sup>.</p> <p>Növénytelepítés talajelőkészítéssel: 2 db előnevelt fa; 898 db cserje, 550 db díszfű és 1994 db évelő ültetése. Gyepesített területek felületése komposzt terítéssel együtt 1500 m<sup>2</sup>. Meglévő fák védő kalodázása 75 db. Mulcs terítése a növényágások felületére 69 m<sup>3</sup>. 12 hónap fenntartás a zöldfelületeken. A teljes mennyiség és a műszaki leírás a műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre. Ajánlatkérő tartalékkeretet biztosít a szerződés teljesítéséhez. A tartalékkeret mértéke a nettó szerződéses ellenérték 3 %-a.</p>
---

#### IV. szakasz: Eljárás

##### IV.1) Meghatározás

<b>IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:</b> Harmadik rész
--

<sup>1</sup> Megállapította: 5/2019. (III. 28.) MvM rendelet 23. § (3), 3. melléklet. Hatályos: 2019. IV. 1-től.

