

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

melyet kötött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

törzsszám: 735748

adószáma: 15735746-2-43

statisztikai számjel: 15735746-8411-321-01

képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről pedig

Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft.

székhely: 1125 Budapest, Napos út 5./B.

cégjegyzékszám: 01-09-728250

adószám: 13301129-2-43

KSH sz.: 13301129-8130-113-01

képviseli: Bacsó András Dániel ügyvezető

mint **vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

között (a továbbiakban együttesen. Szerződő Felek) alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő (Ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § szerinti közbeszerzési eljárást bonyolított le „**Budapest XI. ker. Észak-Kelenföldi Óvoda – Keveháza Utcai Óvoda telephelyén játszóudvar felújítás I. ütem (hrsz. 3302/17)**” tárgyában.

2./ Vállalkozó Ajánlattevőként részt vett az eljárásban, akit Megrendelő (Ajánlatkérő) 2018. június 29. napján megküldött összegzésben nyertes Ajánlattevőként kihirdetett.

3./Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőben a közbeszerzési eljárás eredményeként, az ott meghatározott tartalommal 2018. július 17. napján Vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).

II. A Szerződésmódosítás

1./ Megrendelő a közbeszerzési eljárás előkészítése és a műszaki leírás összeállítása során előzetesen felmérte az általa a műszaki leírásban meghatározott egyedi játszótéri eszközök leszállításának időtartamát, mely alapján a forgalmazó 6 hét alatt leszállítja a beszerezni kívánt egyedi játszótéri eszközöket.

2./ Vállalkozó a Szerződés 12.1. pontja értelmében 2018. július 18. napján a munkaterület átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően akadályközléssel élt a Megrendelő felé, melyben jelezte, hogy a



Megrendelő által a műszaki leírásban, a kiviteli tervben és a költségvetési kiírásban megadott egyedi játszótéri eszközök forgalmazója az általa forgalmazott játszótéri eszközöket kapacitáshiányra hivatkozással a megrendeléstől számított 12 hét múlva tudja szállítani. Megrendelő által a műszaki leírásban, a kiviteli tervben és a költségvetési kiírásban megadott játszótéri eszközök az ajánlatban megadott vagy annál alacsonyabb összegű áron más forgalmazótól nem szerezhetőek be, illetve az ajánlatban megadott vagy annál alacsonyabb áron egyenértékű termék beszerzése nem lehetséges. A játszótéri eszközök a gyártó által történő szállításának késedelme okán a vállalkozási szerződés 4.2. pontjában 2018. augusztus 17. napjában meghatározott teljesítési határidő nem tartható. További késedelmet eredményez, hogy az eszközök alá és köré ütésállapító öntött gumiburkolat is telepítendő, melyet Vállalkozó kizárólag az eszközök szállítását és telepítését követően tud elvégezni. Fentiekre tekintettel Vállalkozó kérte a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását.

3./ Megrendelő megvizsgálta a Vállalkozó szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására vonatkozó igényét, melynek során megállapította, hogy az egyedi játszótéri eszközök szállításának határideje a megrendeléstől számított 12 hétre módosult, ami a Vállalkozó közlésének megfelelően az ajánlattétel időpontjában nem volt előre látható.

4./ A fentiekben ismertetett körülményekre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 4.2. pontja jelen szerződésmódosítás keretében az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

„4.2. A munkaterület átadásának tervezett napja: 2018. június 25., de legkésőbb a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 munkanap. A szerződés szerinti bontási, építési és földmunkák elvégzésének, valamint a játszóberendezések, eszközök és növények telepítésének határideje 2018. augusztus 17. A szerződés időtartama alatt a készre jelentésnek meg kell történnie.”

HELYETT

Módosított rendelkezés

„4.2. A munkaterület átadásának tervezett napja: legkésőbb a vállalkozási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 5 munkanap. A szerződés szerinti bontási, építési és földmunkák elvégzésének, valamint a játszóberendezések, eszközök és növények telepítésének határideje 2018. október 10. napja. A szerződés időtartama alatt a készre jelentésnek meg kell történnie.”

5./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás keretében a szerződés ellenértéke nem változik.

III. Egyéb rendelkezések

1./ Az 1. számú szerződésmódosítás a Szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.

2./ Az 1. számú szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

3./ Az 1. számú szerződésmódosítás tartalom és forma szerint megegyező hat eredeti példányban készült.

4./ Felek az 1. számú szerződésmódosítás elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal egyezőt írták alá.

Budapest, 2018. augusztus

HÁROM KERTŐR
Kertészeti Szolgáltató Kft.
1125 Budapest, Napos út 5/B
Adószám: 13301129-2-43
OTP: 11719001-29901759-00000000

Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft.

képviseli:

Bácsó András Dániel ügyvezető

Vállalkozó

Budapesti Főváros XI. kerület Újbuda


Önkormányzata

képviseli:

dr. Hoffmann Tamás polgármester

Megrendelő

2018 AUG 2 0



Ellenjegyezte:

Vargáné dr. Kremznet Zsuzsanna

jegyző

2018 AUG 17



Pénzügyileg ellenjegyezte:

Soltész Erika

igazgató

2018 AUG 23

1. 100