

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**

1. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  
 Adószám: 15735746-2-43  
 Bankszámlaszám: 11784009-15511001  
 Képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester  
 mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

**Zöld Újbuda Konzorcium**

Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető cég)  
 Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (társ cég)  
 VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (társ cég) részletesen

Név: **Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság**  
 Rövidített név: Pannon Park Forest Kft.  
 Székhely: 1221 Budapest, Anna u. 9-11.  
 Adóazonosító száma: 11630979-2-43  
 Pénzforgalmi számlaszám: 10404027-00028911-00000009  
 Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.  
 Cégbizjegyzékszám: 01-09-690886  
 Képviselő neve: Lászlóné Dibó Eszter Anikó  
 Képviselő címe: 1221 Budapest, Anna u. 9-11.  
 Képviselő elérhetősége; Tel: +36 (1) 219-5382  
 Email: [info@pannonpark.hu](mailto:info@pannonpark.hu)

és

Név: **Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
 Rövidített név: Parkfenntartó Kft.  
 Székhely: 1139 Budapest, Lomb u. 35.  
 Adóazonosító száma: 12252091-2-41  
 Pénzforgalmi számlaszám: 10404027-00028935-00000009  
 Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.  
 Cégbizjegyzékszám: 01-09-569209  
 Képviselő neve: Bubláné Latinovics Eszter  
 Képviselő címe: 1139 Budapest, Lomb u. 35.  
 Képviselő elérhetősége; Tel: +36 (1) 221-3644  
 Email: [titkarsag@parkfenntartot.hu](mailto:titkarsag@parkfenntartot.hu)

és

Név: **VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
 Rövidített név: VIANOVA 87 Zrt.  
 Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.  
 Adóazonosító száma: 13839129-2-43  
 Pénzforgalmi számlaszám: 10102093-16267103-00000004  
 Számlavezető pénzintézet neve: Budapest Bank Zrt.  
 Cégbizjegyzékszám: 01-10-045558  
 Képviselő neve: Szőke Attila Antal  
 Képviselő címe: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.  
 Képviselő elérhetősége; Tel: +36 (1) 420-4473  
 Email: [iroda@vianova.hu](mailto:iroda@vianova.hu)

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)

között (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

## **I. Előzmények**

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. július 19. napján 2017/S 136-279289 szám alatt megjelent eljárást megindító felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész XVI. fejezet szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első része szerinti eljárást folytatott le „Keretmegállapodás keretében városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére” tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre. Felek 2017. november 21. napján fenti tárgyban keretmegállapodást kötöttek.

2./ Megrendelő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációt indított 2019. június 17. napján megküldött konzultációra szóló felhívással „**Bp. XI. Sasadi Óvoda Törösvár Utcai Telephelyén (1112 Budapest, Törösvár u. 19-21., 2337/9 hrsz.) udvar felújítási munkái II.**” tárgyában. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg a 2019. július 03. napján megküldött írásbeli összegezésben.

3./ Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőben a közbeszerzési eljárás eredményeként, az ott meghatározott tartalommal **2019. szeptember 02. napján** Vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).

## **II. A szerződésmódosítás**

1./ Felek a szerződésmódosításra okot adó körülményeket közös megegyezéssel az alábbiak szerint foglalják össze.

2./ A szerződéskötést követően a munkaterület átadására jelen időpontig nem kerülhetett sor, tekintettel a munkaterületen felmerült, előre nem látható udvari vízvezeték hálózat közműkiváltási munkákra és azok elhúzóására. Megrendelő részéről a munkaterület átadása előreláthatólag csak 2019. szeptember 15. napját követően lesz lehetséges.

Figyelemmel a munkaterület átadás-átvételének akadályoztatására, Szerződő Felek megállapodnak a szerződés teljesítési határidejének 2019. december 15. napjára történő meghosszabbításában. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítési határidejének 2019. december 15. napjára történő módosítása azért szükséges, mert a nyári időszakban történő munkavégzés helyett az őszi-téli munkavégzés időjárási munkakörülményei (a technológiai sajátosságok miatti munkavégzésre alkalmatlan hideg, esős napok) nem teszik majd lehetővé a folyamatos munkavégzést.

3./ A fentiekben ismertetett körülményekre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés *4. A teljesítés megkezdése és a teljesítési határidő – 4.2. pontja* jelen szerződésmódosítás keretében az alábbiak szerint módosul:

### **Eredeti rendelkezés:**

„4.2. A teljesítés befejezési határideje: 2019. szeptember 15.”

### **HELYETT**

### **Módosított rendelkezés**



„4.2. A teljesítés befejezési határideje: 2019. december 15.”

4./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás keretében a szerződés ellenértéke nem változik.

### III. Egyéb rendelkezések


- 1./ Az 1. számú szerződésmódosítás a Szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.
- 2./ Az 1. számú szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
- 3./ Az 1. számú szerződésmódosítás tartalom és forma szerint megegyező hat eredeti példányban készült.
- 4./ Felek az 1. számú szerződésmódosítás elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal egyezőt írták alá.

Budapest, 2019. szeptember 13.

  
\_\_\_\_\_  
Megrendelő  
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda  
Önkormányzata  
képviselője  
Dr. Hoffmann Tamás  
polgármester  


Aláírás dátuma:



201... .. napján

  
\_\_\_\_\_  
Vállalkozó  
Parkfenntartó Kft.  
képviselője:  
Bubláné Latinovics Eszter  
ügyvezető  
Parkfenntartó - Kertészeti  
és Szolgáltató Kft.

Aláírás dátuma:


201... .. napján

Ellenjegyezte:

  
\_\_\_\_\_  
Vargáné dr. Kremzner Zoltanna  
jegyző  




Mellékletek:

1. számú melléklet: Kivitelezői nyilatkozat

  
\_\_\_\_\_  
Vállalkozó  
Pannon Park Forest Kft.  
képviselője:  
Lászlóné Dibó Eszter Anikó  
ügyvezető  
PANNON PARK FOREST KFT.  
1221 Budapest, Anna u. 9-11.  
Adószám: 11630979-2-43  
P.F.

Aláírás dátuma:


201... .. napján

  
\_\_\_\_\_  
Vállalkozó  
VIANOVA 87 Zrt.  
képviselője:  
Szőke Attila Antal  
ügyvezető  


Aláírás dátuma:

201... .. napján

Pénzügyileg ellenjegyezte:

  
\_\_\_\_\_  
Soltész Érika  
igazgató  
2019. SZEPT. 13.

