

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.  
 Adószám: 15735746-2-43  
 Bankszámlaszám: 11784009-15511001  
 Képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester  
 mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

**Zöld Újbuda Konzorcium**

Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető cég)  
 Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (társ cég)  
 VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (társ cég) részletesen

Név: **Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság**  
 Rövidített név: Pannon Park Forest Kft.  
 Székhely: 1221 Budapest, Anna u. 9-11.  
 Adóazonosító száma: 11630979-2-43  
 Pénzforgalmi számlaszám: 10404027-00028911-00000009  
 Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.  
 Cégbjegyzékszám: 01-09-690886  
 Képviselő neve: Lászlóné Dibó Eszter Anikó  
 Képviselő címe: 1221 Budapest, Anna u. 9-11.  
 Képviselő elérhetősége:  
 Telefonszám: +36 (1) 219-5382  
 Email: [info@pannonpark.hu](mailto:info@pannonpark.hu)

és

Név: **Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
 Rövidített név: Parkfenntartó Kft.  
 Székhely: 1139 Budapest, Lomb u. 35.  
 Adóazonosító száma: 12252091-2-41  
 Pénzforgalmi számlaszám: 10404027-00028935-00000009  
 Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.  
 Cégbjegyzékszám: 01-09-569209  
 Képviselő neve: Bubláné Latinovics Eszter  
 Képviselő címe: 1139 Budapest, Lomb u. 35.  
 Képviselő elérhetősége:  
 Telefonszám: +36 (1) 221-3644  
 Email: [titkarsag@parkfenntartó.hu](mailto:titkarsag@parkfenntartó.hu)

és

Kélt

Név: **VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
Rövidített név: **VIANOVA 87 Zrt.**  
Székhely: **1215 Budapest, Vasas u. 65-67.**  
Adóazonosító száma: **13839129-2-43**  
Pénzforgalmi számlaszám: **10102093-16267103-00000004**  
Számlavezető pénzintézet neve: **Budapest Bank Zrt.**  
Cégjegyzékszám: **01-10-045558**  
Képviselő neve: **Szőke Attila Antal**  
Képviselő címe: **1215 Budapest, Vasas u. 65-67.**  
Képviselő elérhetősége:  
Telefonszám: **+36 (1) 420-4473**  
Email: **[iroda@vianova.hu](mailto:iroda@vianova.hu)**

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között (a továbbiakban együttesen. **Szerződő Felek**) alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

## **I. Előzmények**

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. július 19. napján 2017/S 136-279289 szám alatt megjelent eljárást megindító felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész XVI. fejezet szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első része szerinti eljárást folytatott le „Keretmegállapodás keretében városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére” tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre. Felek 2017. november 21. napján fenti tárgyban keretmegállapodást kötöttek.

2./ Megrendelő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációt indított 2019. április 30. napján megküldött konzultációra szóló felhívással „**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási területén a Rupphegyi út fejlesztése, felújítása II.**” tárgyában. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg a 2019. május 08. napján megküldött írásbeli összegezésben.

3./Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőben a közbeszerzési eljárás eredményeként, az ott meghatározott tartalommal **2019. június 04. napján** Vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).

## **II. A szerződésmódosítás**

1./ Felek a szerződésmódosításra okot adó körülményeket közös megegyezéssel az alábbiak szerint foglalják össze.

2./ A szerződés aláírását követően a munkaterület átadására 2019. június 06. napján került sor. Vállalkozó a szerződés aláírását követően haladéktalanul gondoskodott a kivitelezés során beépítendő anyagok és eszközök beszerzéséről.

Vállalkozó a Szerződés 12.1. pontja értelmében 2019. július 26. napján akadályközléssel élt a Megrendelő felé, tekintettel arra, hogy a Megrendelő által a műszaki leírásban, a kiviteli tervben és a költségvetési kiírásban megadott csatorna csőanyagok szállítását az alapanyag szállítója a megrendeléstől

számítottan az előzetes felmérésekhez képest jelentős késedelemmel tudta vállalni, emiatt a vállalkozási szerződésben rögzített határidő nem tartható.

A Vállalkozó az ajánlatának készítése során a tervdokumentációban meghatározott anyagokra kérte be az árajánlatokat és a tervezett szállítási ütemezést. A beruházás során beépítendő főanyagok közül a legjelentősebbek a műanyag PVC csatornacsövek, mely jelen típusainak hazai piacvezető beszállítója a PIPELIFE HUNGÁRIA Műanyagipari Kft., aki az ajánlatkészítés során a szerződéses időpontokhoz igazodó szállítási ütemezést prognosztizált.

Vállalkozó - ismerve az építőipar jelenlegi helyzetét – saját kockázatára az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés Megrendelő általi megküldését megelőzően, már 2019. április 26. napján (a szerződéskötést megelőzően több mint egy hónappal) Szállítási Keretszerződést kötött a PIPELIFE HUNGÁRIA Műanyagipari Kft.-vel, a beruházáshoz szükséges csőanyag biztosítására.

Az alapanyag szállító azonban 2019. július 18. napján kelt levelében arról tájékoztatta a Vállalkozót, hogy az anyagmegrendelések volumenének jelentős emelkedése miatt, valamint az építőiparban jellemző általános alapanyag- és erőforráshiány okán a szállítások az eredeti ütemtervhez képest csak jelentős késedelemmel - a teljes mennyiséget érintően 2019. szeptember 5. napjáig - tudnak megvalósulni.

Vállalkozó a levél kézhezvételét követően megvizsgálta más beszállító bevonásának lehetőségét, de jelen helyzetben kedvezőbb szállítási határidőt vállalni képes szállítót nem talált, egyenértékű termék beépítése azonos áron és időben nem lehetséges.

Tekintettel arra, hogy a csőanyagok késedelmes leszállítását követően, 2019. szeptember 5. napját követően kerülhetnek megvalósításra a beruházás részét képező útépitési munkarészek, valamint a projekt zárásához kapcsolódó eljárások, így a Vállalkozó kérte a szerződés teljesítési határidejének 2019. szeptember 30. napjára történő meghosszabbítását.

3./ 2019. július 29. napján a Felek a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása tárgyában egyeztetést tartottak. Megrendelő megvizsgálta a Vállalkozó szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására vonatkozó igényét, melynek során megállapította, hogy a csatorna csőanyagok leszállítása jelentős késedelemmel lehetséges, ami a Vállalkozó közlésének megfelelően az ajánlattétel időpontjában nem volt előre látható.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által a műszaki leírásban, a kiviteli tervben és a költségvetési kiírásban megadott csatorna csőanyagok az ajánlatban megadott vagy annál alacsonyabb összegű áron más gyártótól megfelelő határidőben nem szerezhetőek be, illetve az ajánlatban megadott vagy annál alacsonyabb áron egyenértékű termék megfelelő határidőben történő beszerzése nem lehetséges.

4./ A fentiekben ismertetett körülményekre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 4. *A szerződés határidői* – 4.2. *pontha* jelen szerződésmódosítás keretében az alábbiak szerint módosul:

**Eredeti rendelkezés:**

„4.2. A teljesítés befejezési határideje: 2019. augusztus 01.”

**HELYETT**

**Módosított rendelkezés**

„4.2. A teljesítés befejezési határideje: 2019. szeptember 30.”


5./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, valamint a módosítás nem változtatja meg a

szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás keretében a szerződés ellenértéke nem változik.

### III. Egyéb rendelkezések

- 1./ Az 1. számú szerződésmódosítás a Szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.
- 2./ Az 1. számú szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
- 3./ Az 1. számú szerződésmódosítás tartalom és forma szerint megegyező hat eredeti példányban készült.
- 4./ Felek az 1. számú szerződésmódosítás elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal egyezőt írták alá.

Budapest, 2019. július 31.



Megrendelő


Budapest Főváros XI. kerület

Budaörs Önkormányzata

képviselésében:

dr. Hoffmann Tamás

polgármester



P.H.

Pénzügyileg ellenjegyzem.

2019 JÚL 31.



Aláírás dátuma:


aláírás

P.H.

Aláírás dátuma:

201... napján

201... napján




Parkfenntartó Kft.  
képviselésében:  
Bubláné Latinovics Eszter  
ügyvezető

P.H.

Aláírás dátuma:

201... napján

PANNON PARK FOREST KFT.  
1221 Budapest, Anna u. 9-11.  
Adószám: 11630970-2-43




Vállalkozó

Pannon Park Forest Kft.

képviselésében:

Lászlóné Dibó Eszter Anikó

ügyvezető




Vállalkozó

VIANOVA 87 Zrt.

képviselésében:

Szőke Attila Antal

ügyvezető



Aláírás dátuma:

201... napján