

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
 Adószám: 15735746-2-43
 Bankszámlaszám: 11784009-15511001
 Képviseli: dr. László Imre polgármester
 mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Zöld Újbuda Konzorcium

Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető cég)
 Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (társ cég)
 VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (társ cég) részletesen

Név: **Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Rövidített név: Pannon Park Forest Kft.
 Székhely: 1221 Budapest, Anna u. 9-11.
 Adóazonosító száma: 11630979-2-43
 Pénzforgalmi számlaszám: 10404027-00028911-00000009
 Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
 Cégjegyzékszám: 01-09-690886
 Képviselő neve: Lászlóné Dibó Eszter Anikó
 Képviselő címe: 1221 Budapest, Anna u. 9-11.
 Képviselő elérhetősége:
 Telefonszám: +36 (1) 219-5382
 Email: info@pannonpark.hu

és

Név: **Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Rövidített név: Parkfenntartó Kft.
 Székhely: 1139 Budapest, Lomb u. 35.
 Adóazonosító száma: 12252091-2-41
 Pénzforgalmi számlaszám: 10404027-00028935-00000009
 Számlavezető pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
 Cégjegyzékszám: 01-09-569209
 Képviselő neve: Bubláné Latinovics Eszter
 Képviselő címe: 1139 Budapest, Lomb u. 35.
 Képviselő elérhetősége:
 Telefonszám: +36 (1) 221-3644
 Email: titkarsag@parkfenntartó.hu

és

Név: **VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
Rövidített név: **VIANOVA 87 Zrt.**
Székhely: **1215 Budapest, Vasas u. 65-67.**
Adóazonosító száma: **13839129-2-43**
Pénzforgalmi számlaszám: **10102093-16267103-00000004**
Számlavezető pénzintézet neve: **Budapest Bank Zrt.**
Cégjegyzékszám: **01-10-045558**
Képviselő neve: **Szőke Attila Antal**
Képviselő címe: **1215 Budapest, Vasas u. 65-67.**
Képviselő elérhetősége:
Telefonszám: **+36 (1) 420-4473**
Email: **iroda@vianova.hu**

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

között (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

I. Előzmények

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017. július 19. napján 2017/S 136-279289 szám alatt megjelent eljárást megindító felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész XVI. fejezet szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első része szerinti eljárást folytatott le „Keretmegállapodás keretében városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó parkfenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatok elvégzése Újbuda Önkormányzata részére” tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre. Felek 2017. november 21. napján fenti tárgyban keretmegállapodást kötöttek.

2./ Megrendelő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációt indított 2019. június 25. napján megküldött konzultációra szóló felhívással „**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közigazgatási területén a Hosszúréti utca fejlesztése, felújítása**” tárgyában. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyertesének Vállalkozót jelölte meg a 2019. július 03. napján megküldött írásbeli összegezésben.

3./ Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőben a közbeszerzési eljárás eredményeként, az ott meghatározott tartalommal **2019. augusztus 08. napján** Vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).

4./ Felek a vállalkozási szerződést első alkalommal 2019. szeptember 10. napján módosították.

II. A szerződésmódosítás

1./ Felek a szerződésmódosításra okot adó körülményeket közös megegyezéssel az alábbiak szerint foglalják össze.

2./ Vállalkozó a Szerződés 12.1. pontja értelmében 2019. november 13. napján akadályközléssel élt a Megrendelő felé, tekintettel arra, hogy a hengerelt aszfalt szállítását az alapanyag szállítója a megrendeléstől számítottan az előzetes felmérésekhez képest jelentős késedelemmel tudta vállalni, emiatt a Szerződésben rögzített határidő nem tartható.

A Vállalkozó az ajánlatának elkészítése során a tervdokumentációban meghatározott anyagokra kérte be az árajánlatokat és a tervezett szállítási ütemezést.

A beruházás során beépítendő főanyagok közül a legjelentősebb a hengerelt aszfalt, mely jelen Szerződéssel érintett típusainak egyik hazai meghatározó kivitelezője a STRABAG Általános Építő Kft., akivel Vállalkozó tárgyi beruházásra kizárólagos szerződést kötött a Vállalkozási Szerződésben és annak 1. sz. módosításában szereplő időpontokhoz igazodó építési ütemezésre.

A STRABAG Általános Építő Kft. 2019. november 8. napján kelt levelében tájékoztatta a Vállalkozót, hogy az anyagmegrendelések volumenének jelentős emelkedése miatt, valamint az iparban jellemző általános alapanyag- és erőforráshiány okán a hengerelt aszfalt leszállítása az eredeti ütemtervhez igazítottakkal szemben csak jelentős késedelemmel a teljes mennyiséget érintően, a téli időjárási állapotokat is figyelembe véve, 2020. május 29. napjáig tud megvalósulni.

A Vállalkozó a levél kézhezvételét követően megvizsgálta más beszállító bevonásának lehetőségét, de jelen helyzetben kedvezőbb szállítási határidőt vállalni képes beszállítót nem talált, más egyenértékű termék beépítése azonos áron és időben nem lehetséges.

Fentiekre tekintettel a Vállalkozó kérte a szerződés teljesítési határidejének 2020. május 29. napjára történő meghosszabbítását.

3./ 2019. november 18. napján a Felek a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása tárgyában egyeztetést tartottak. Megrendelő megvizsgálta a Vállalkozó szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítására vonatkozó igényét, melynek során megállapította, hogy a hengerelt aszfalt leszállítása jelentős késedelemmel lehetséges, ami a Vállalkozó közlésének megfelelően az ajánlattétel időpontjában nem volt előre látható.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által a műszaki leírásban, a kiviteli tervben és a költségvetési kiírásban megadott hengerelt aszfalt az ajánlatban megadott vagy annál alacsonyabb összegű áron más gyártótól megfelelő határidőben nem szerezhető be, illetve az ajánlatban megadott vagy annál alacsonyabb áron egyenértékű termék megfelelő határidőben történő beszerzése nem lehetséges.

4./ A fentiekben ismertetett körülményekre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 4. *A teljesítés megkezdése és a teljesítési határidő – 4.2. pontja* jelen szerződésmódosítás keretében az alábbiak szerint módosul:

Eredeti rendelkezés:

„4.2. A teljesítés befejezési határideje: 2019. november 30.”

HELYETT

Módosított rendelkezés

„4.2. A teljesítés befejezési határideje: 2020. május 29.”

5./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás keretében a szerződés ellenértéke nem változik.

III. Egyéb rendelkezések

1./ A 2. számú szerződésmódosítás a Szerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.

2./ A 2. számú szerződésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerződés és annak 1. sz. módosítása, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

3./ A 2. számú szerződésmódosítás tartalom és forma szerint megegyező hat eredeti példányban készült.

4./ Felek a 2. számú szerződésmódosítás elolvasást és megértést követően, mint akaratukkal egyezőt írták alá.

Budapest, 2019. november

Megrendelő
**Budapest Főváros XI. kerület
Újbuda Önkormányzata**
képviselésében:
dr. László Imre
polgármester

P.H.

2019 NOV 29.

Aláírás dátuma:

201... napján

Vállalkozó
Parkfenntartó Kft.
képviselésében:
Bubláné Latinovics Eszter
ügyvezető

P.H.

Aláírás dátuma:

201... napján

Ellenjegyzem: 2019 NOV 28.

PANNON PARK FOREST KFT.
1221 Budapest, Anna u. 9-11.
Adószám: 11630979-2-43
19.

Vállalkozó
Pannon Park Forest Kft.
képviselésében:
Lászlóné Dibó Eszter Anikó
ügyvezető

P.H.

Aláírás dátuma:

201... napján

Vállalkozó
VIANOVA 87 Zrt.
képviselésében:
Szőke Attila Antal
ügyvezető

VIANOVA 87
KÖZMŰ- ÉS ÚTÉPÍTŐ ZRT.
①

Aláírás dátuma:

201... napján

Pénzügyileg ellenjegyzem

2019 NOV 28.

aláírás

Mellékletek:

1. számú melléklet: Vállalkozó akadályközlése
2. számú melléklet: Jegyzőkönyv a vállalkozási szerződés határidő módosításának vállalkozói indítványozása tárgyában

